



**KOMUNALAC**  
**POŽEGA d.o.o.**  
za komunalne djelatnosti

**IZVRŠENJE**  
**PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2022.**

Požega, travanj 2023. g.

**1. GOSPODARENJE OTPADOM**

POZ.	PLANIRANI RADOVI	II.REBALANS /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Dogradnja sustava otplinjavanja na odlagalištu Vinogradine	111.000,00	110.775,28
2.	Izgradnja obodnih nasipa i privremenih prometnica na odlagalištu Vinogradine	85.000,00	84.677,48
3.	Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine (ETAPA V)	5.375.700,00	4.972.632,93
4.	Izgradnja građevine za proširenje reciklažnog dvorišta na lokaciji Vinogradine (ETAPA II)	1.490.000,00	1.423.533,63
5.	Sanacija odlagališta "Vinogradine" prema ugovoru Grada Požege i FZOEU (geodetski snimak odlagališta i izračun kapaciteta odlagališta)	20.500,00	20.500,00
6.	Izgradnja podloga za spremnike za otpad u stambenim naseljima	25.000,00	25.260,22
7.	Uspostava sustava povratne naknade u reciklažnim dvorištima	0,00	0,00
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>7.107.200,00</b>	<b>6.637.379,54</b>

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz cijene usluga	2.805.087,00	2.494.882,65
2.	Jedinice lokalne samouprave	1.651.782,00	1.651.782,00
3.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	12.300,00	12.300,00
4.	EU fondovi	2.638.031,00	2.478.414,89
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>7.107.200,00</b>	<b>6.637.379,54</b>

- Ad 1. Nadograđen je sustav otplinjavanja na kaseti br.3 produžetkom cijevi za otplinjavanje, postavljanjem armaturne mreže te zasipavanjem kamenim materijalom.
- Ad 2. Na odlagalištu Vinogradine izvedeni su radovi nasipavanja pristupnih i pomoćnih puteva kamenim materijalom na kasetama 1, 2, 3 i 4.
- Ad 3. Sve nabave su provedene, kompostana izgrađena i oprema isporučena (osim prevrtača). Planirani završetak projekta je 27.5.2023.
- Ad 4. Radovi na proširenju reciklažnog dvorišta na odlagalištu Vinogradine su izvedeni (građevinski dio). Opremanje i ishođenje uporabne dozvole planira se u narednom planskom periodu.
- Ad 5. U svibnju 2022. obavljeno je geodetsko snimanje odlagališta i izračun raspoloživog kapaciteta odlagališta, što je obveza iz ugovora o sufinanciranju sanacije odlagališta Vinogradine između Grada Požege i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
- Ad 6. Betonska podloga za spremnike za otpad uz stambenu zgradu u ulici J.Runjanina/D.Cesarića izgrađena je vlastitim sredstvima Društva.
- Ad 7. Nisu poduzete aktivnosti uvođenja sustava povratne naknade. Uvođenje sustava povratne naknade planirat će se u narednom planskom razdoblju.

## 2. GROBLJA GRADA POŽEGE

POZ.	PLANIRANI RADOVI	II.REBALANS /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Radovi na groblju Sv. Ilije (uređenje južnog parkirališta Groblja sv. Ilije uz novoizgrađenu ogradu, sanacija objekata, ograde, staza, stepenica, uređenje zelenila)	16.000,00	15.209,62
2.	Radovi na Groblju sv. Elizabete (sanacija objekata, ograde, staza i stepenica, uređenje zelenila)	12.000,00	11.305,86
3.	Radovi na Groblju Jagodnjak (sanacija objekata, staza, uređenje zelenila)	3.000,00	2.738,76
4.	Radovi na Groblju Krista Kralja (sanacija grobljanskih objekata, postavljanje betonskih zdenaca, uređenje zelenila)	130.000,00	124.193,50
5.	Radovi na grobljima u Mihaljevcima i Novim Mihaljevcima (sanacija objekata, ograde, uređenje staza i zelenila)	0,00	0,00
6.	Radovi na groblju u Vidovcima (sanacija grobljanskih objekata, staza uređenje zelenila)	0,00	0,00
7.	Radovi na groblju u Dervišagi (sanacija objekta, izgradnja staze)	0,00	0,00
8.	Radovi na groblju u Novom Selu (sanacija grobljanskih objekata)	0,00	0,00
9.	Radovi na groblju u Štitnjaku (sanacija grobljanskih objekata)	0,00	0,00
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>161.000,00</b>	<b>153.447,74</b>

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz grobljanskih naknada	161.000,00	153.447,74
2.	Jedinica lokalne samouprave - iz naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje	0,00	0,00
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>161.000,00</b>	<b>153.447,74</b>

- Ad 1. Radovi koji su izvedeni odnose se na uređenje prostora neposredno uz novoizgrađenu vanjsku ogradu Groblja sv. Ilije gdje je riješen problem ispiranja šljunčanog materijala uz ogradu uslijed padalina, betoniran je ulaz u groblje kod ulazne kapije novoizgrađene ograde, izvedeni radovi zaštite kamena centralnog križa te drenaža uz istočnu ogradu. Radove je financirao Komunalac Požega iz grobljanskih naknada.
- Ad 2. Izvedeni su radovi ličenja kapelice i mrtvačnice na groblju i radovi na zvoniku.
- Ad 3. Na Groblju Jagodnjak izvedeni su vodoinstalaterski radovi na slavini i izvedena je armiranobetonska ploča vodomjernog okna.
- Ad 4. Obavljeni su građevinski radovi izrade zdenca i vodoinstalaterski radovi, zaštita kamena ceremonijalnog prostora i platoa centralnog križa, izrađene su posude za paljenje svijeća uz centralni križ, ličilački radovi na klupama te uređenje pješačkih staza na groblju nasipavanjem tucanika i agregata.
- Ad 5-9. Radovi investicijskog održavanja na grobljima nisu izvođeni.

### 3. GRIJANJE STAMBENIH ZGRADA

POZ.	PLANIRANI RADOVI	II.REBALANS /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Radovi na zajedničkom sustavu grijanja naselja Babin Vir u svrhu povećanja energetske učinkovitosti - radovi investicijskog održavanja i zamjene opreme u Kotlovnici I - V.Nazora	490.000,00	479.673,00
2.	Izrada projektne dokumentacije i stručni nadzor izvedbe radova u Kotlovnici I - V.Nazora	34.600,00	34.600,00
3.	Sanacija krovišta Kotlovnice I - V.Nazora	1.400,00	1.400,00
4.	Radovi na automatskom održavanju tlaka i zaštiti pumpe i kotlova u kotlovnicama	24.000,00	23.757,00
5.	Pregled i ispitivanje kotlovnica	2.500,00	2.500,00
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>552.500,00</b>	<b>541.930,00</b>

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	552.500,00	541.930,00
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>552.500,00</b>	<b>541.930,00</b>

- Ad 1. Izvedeni su radovi na zajedničkom sustavu grijanja naselja Babin Vir - radovi investicijskog održavanja i zamjene opreme u Kotlovnici I - V.Nazora, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti.
- Ad 2. Za potrebe izvedbe radova izrađena je projektna dokumentacija i izveden stručni nadzor građenja.
- Ad 3. Izvedeni su radovi sanacije krovišta kotlovnice.
- Ad 4. Izvedeni su radovi na automatskom održavanju tlaka i zaštiti pumpe i kotlova.
- Ad 5. Proveden je pregled s ispitivanjem kotlovnica od strane ovlaštene tvrtke.

#### 4. SLUŽBA NAPLATE PARKIRANJA

POZ.	NAZIV	II.REBALANS /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Održavanje parkirnih aparata	10.000,00	3.800,00
2.	Modernizacija službe naplate parkiranja	23.500,00	20.536,00
3.	Zamjena prometne signalizacije za parkirališne zone	7.000,00	8.822,47
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>40.500,00</b>	<b>33.158,47</b>

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	40.500,00	33.158,47
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>40.500,00</b>	<b>33.158,47</b>

- Ad 1. Radovi održavanja parkirnih aparata realizirani su u nešto manjem obimu od planiranog.
- Ad 2. Služba naplate parkiranja modernizirana je nabavom novih čitača kovanica i baterije.
- Ad 3. Zamjena prometne signalizacije izvedena je planiranim sredstvima.

## 5. TRŽNICA

POZ.	N A Z I V	II.REBALANS /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Radovi sanacije i uređenja gradske tržnice	4.000,00	2.600,00
2.	Provedba programa promidžbe gradske tržnice	8.000,00	6.440,24
UKUPNO /kn/		12.000,00	9.040,24

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	12.000,00	9.040,24
UKUPNO /kn/		12.000,00	9.040,24

- Ad 1. Na tržnici su izvedeni samo vodoinstalaterski radovi u sanitarnom čvoru (popravak vodovodne instalacije i instalacije odvodnje, zamjena vodokotlića i slavine).
- Ad 2. Proveden je program promidžbe rada tržnice kroz podjelu promidžbenih i edukativnih materijala uoči blagdana.



## 6. OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA

POZ.	N A Z I V	II.REBALANS /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Radovi sanacije od tuče upravne zgrade i gospodarskih zgrada u Vukovarskoj 8	0,00	0,00
2.	Radovi sanacije od tuče poslovne zgrade i nadstrešnica u Industrijskoj 25D	52.000,00	43.255,96
3.	Izgradnja ulazne nadstrešnice poslovne zgrade u Industrijskoj 25D	0,00	0,00
4.	Uređenje ulaznog prostora i hortikulturno uređenje u Industrijskoj 25D	0,00	0,00
5.	Radovi investicijskog održavanja u Vukovarskoj 8	4.000,00	3.562,00
6.	Prilagodba prostora u Industrijskoj 25D za potrebe Integrativne radionice	32.000,00	30.981,43
7.	Radovi investicijskog održavanja u Industrijskoj 25D	12.000,00	11.255,00
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>100.000,00</b>	<b>89.054,39</b>

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	48.000,00	45.798,43
2.	Komunalac Požega d.o.o. - iz sredstava osiguravajućeg društva	52.000,00	43.255,96
<b>UKUPNO /kn/</b>		<b>100.000,00</b>	<b>89.054,39</b>

- Ad 1. Radovi sanacije od tuče upravne zgrade i gospodarskih zgrada u Vukovarskoj 8 u 2022. godini nisu izvedeni.
- Ad 2. Na poslovnoj zgradi u Industrijskoj 25D izvedeni su radovi zamjene venecijanera i stakala na vratima oštećenih u tuči. Ostali radovi sanacije šteta od tuče planirat će se u idućem planskom razdoblju.
- Ad 3. Ulazna nadstrešnica nije izvedena te će se ova investicija prenijeti u iduće plansko razdoblje.
- Ad 4. Veliki dio hortikulturnog uređenja poslovnog objekta u Industrijskoj ulici 25D obavljen je u 2021. godini tako da se odustalo od planiranih radova uređenja zbog prioritarnijih poslova.
- Ad 5. Izvedeni su radovi investicijskog održavanja na vodovodnim instalacijama i krovnoj limariji u upravnoj zgradi u Vukovarskoj 8.
- Ad 6. Za potrebe uspostavljanja Integrativne radionice adaptiran je prostor poslovne zgrade u Industrijskoj ulici 25D u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) radi mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
- Ad 7. Izvedeni su radovi investicijskog održavanja na vodovodnim instalacijama i klimatizaciji prostora u poslovnoj zgradi u Industrijskoj 25D.

## REKAPITULACIJA

### IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2022. GODINE

POZ.	NAZIV	II.REBALANS /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	GOSPODARENJE OTPADOM	7.107.200,00	6.637.379,54
2.	GROBLJA GRADA POŽEGE	161.000,00	153.447,74
3.	GRIJANJE STAMBENIH ZGRADA	552.500,00	541.930,00
4.	SLUŽBA NAPLATE PARKIRANJA	40.500,00	33.158,47
5.	TRŽNICA	12.000,00	9.040,24
6.	OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA	100.000,00	89.054,39
UKUPNO:		7.973.200,00	7.464.010,38



**IZVORI FINANCIRANJA**  
**IZVRŠENJE**  
**PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2022. GODINE**

R. BR.	IZVOR FINANCIRANJA	POZICIJA II. REBALANSA PLANA / PLANIRANO /kn/						POZICIJA IZVRŠENJA PLANA / IZVRŠENO /kn/							
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	UKUPNO	1.	2.	3.	4.	5.	6.	UKUPNO
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava			552.500,00	40.500,00	12.000,00	48.000,00	653.000,00			541.930,00	33.158,47	9.040,24	45.798,43	629.927,14
2.	Komunalac Požega d.o.o. - grobljanska naknada		161.000,00					161.000,00		153.447,74					153.447,74
3.	Komunalac Požega d.o.o. - iz cijene usluga	2.805.087,00						2.805.087,00	2.494.882,65						2.494.882,65
4.	Jedinice lokalne samouprave	1.651.782,00	0,00					1.651.782,00	1.651.782,00	0,00					1.651.782,00
5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	12.300,00						12.300,00	12.300,00						12.300,00
6.	EU fondovi	2.638.031,00						2.638.031,00	2.478.414,89						2.478.414,89
7.	Osiguravajuće društvo						52.000,00	52.000,00					43.255,96		43.255,96
<b>UKUPNO</b>		<b>7.107.200,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.973.200,00</b>	<b>6.637.379,54</b>	<b>153.447,74</b>	<b>541.930,00</b>	<b>33.158,47</b>	<b>9.040,24</b>	<b>89.054,39</b>	<b>7.464.010,38</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>7.973.200,00</b>							<b>7.464.010,38</b>						

Požega, travanj 2023.

**KOMUNALAC**  
**POŽEGA d.o.o.**  
POŽEGA, Vukovarska 8

Direktor:  
  
Domagoj Lovrić, mag.ing.mech.