



IZVRŠENJE
PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2018.

Požega, travanj 2019. g.

1. GOSPODARENJE OTPADOM

POZ.	PLANIRANI RADOVI	II.REBALANS PLANA /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Dogradnja sustava otplinjavanja na odlagalištu Vinogradine	70.000,00	61.898,92
2.	Izgradnja obodnih nasipa i privremenih prometnica na odlagalištu Vinogradine	400.000,00	377.081,80
3.	Izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvola za izgradnju građevina na odlagalištu Vinogradine (sortirnica, kompostana, reciklažno dvorište za građevinski otpad, kasete za odlaganje građ.otpada koji sadrži azbest, kasete za inertni otpad)	200.000,00	122.070,00
4.	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Vinogradine"	0,00	0,00
5.	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici u Požegi	50.000,00	15.510,00
6.	Izgradnja kasete za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest	0,00	0,00
7.	Izgradnja kasete za odlaganje inertnog otpada	0,00	0,00
8.	Nadogradnja sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu - označavanje posuda i identifikacija korisnika	200.000,00	188.932,00
9.	Izgradnja podloga za spremnike za otpad u stambenim naseljima	100.000,00	0,00
10.	Provedba programa edukacije u području zaštite okoliša i prirode	30.000,00	25.760,42
UKUPNO /kn/		1.050.000,00	791.253,14

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz cijene usluga	897.000,00	745.053,14
2.	Jedinice lokalne samouprave	0,00	0,00
3.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, EU fondovi	153.000,00	46.200,00
UKUPNO /kn/		1.050.000,00	791.253,14

- Ad.1. Izvedeni su radovi dogradnje sustava otplinjavanja.
- Ad.2. Izvedeni su radovi izgradnje obodnih nasipa i privremenih prometnica na odlagalištu.
- Ad.3. Izrađena je projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole koju je 60% sufinancirao FZOEU, kao i glavni projekt za izgradnju kasete za azbestni otpad. Za izračun količina otpada na odlagalištu izrađen je geodetski snimak koji je također sufinancirao FZOEU (60%) te izračun preostalog kapaciteta odlagališta od strane tvrtke IPZ Uniprojekt MCF iz Zagreba. Plaćena je i pristojba za izdavanje lokacijske dozvole za etapnu izgradnju dodatnih sadržaja na odlagalištu.
- Ad.5. Troškovi se odnose na tehničku pomoć Komunalca Požega u izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Industrijskoj ulici (radni sastanci, izrada tabli i natpisa, sudjelovanje u primopredaji opreme).
- Ad.8. Nabavljen je i ugrađen hardvare za nadogradnju sustava prikupljanja otpada.
- Ad.9. Podloge za spremnike nisu izvođene jer dogovori s predstavnicima suvlasnika o broju potrebnih kontejnera i lokacijama spremnika još uvijek nisu okončani.
- Ad.10. Za potrebe provedbe programa edukacije izrađena je prezentacija za vrtiće i škole, izrađene su obavijesti, letci i brošure te se građane informiralo putem medija o aktivnostima na području gospodarenja otpadom.

2. GROBLJA GRADA POŽEGA

POZ.	PLANIRANI RADOVI	II.REBALANS PLANA /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Sanacija centralnog križa na Groblju sv.Ilije	200.000,00	209.056,07
2.	Radovi na Groblju sv.Ilije (opločenje platoa uz centralni križ, rasvjeta, obnova metalne galanterije)	100.000,00	97.254,04
3.	Radovi na Groblju sv. Elizabete (sanacija staza, uređenje zelenila)	15.000,00	34.627,06
4.	Radovi na Groblju Jagodnjak (sanacija staza, uređenje zelenila)	10.000,00	36.358,27
5.	Radovi na Groblju Krista Kralja (uređenje zelenila)	30.000,00	29.017,24
6.	Radovi na grobljima u Mihaljevcima i Novim Mihaljevcima (slavine za vodu, uređenje zelenila)	10.000,00	0,00
7.	Radovi na groblju u Vidovcima (slavine za vodu, uređenje zelenila)	10.000,00	0,00
8.	Radovi na groblju u Dervišagi (uređenje zelenila)	5.000,00	0,00
9.	Radovi na groblju u Novom Selu (uređenje zelenila)	5.000,00	0,00
UKUPNO /kn/		385.000,00	406.312,68

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz grobljanskih naknada	185.000,00	177.473,40
2.	Grad Požega	200.000,00	228.839,28
UKUPNO /kn/		385.000,00	406.312,68

- Ad.1. Izvedeni su radovi sanacije križa uz stručni nadzor izvedbe radova. Radove je financirao Grad Požega.
- Ad.2. Na Groblju sv.Ilije izvedeni su radovi opločenja platoa uz centralni križ, rasvjeta te je obnovljena metalna galanterija na groblju.
- Ad.3. Na Groblju sv.Elizabete sanirane su staze i stepenice.
- Ad.4. Na Groblju Jagodnjak uređena je kosturnica u koju su premješteni posmrtni ostaci iz kosturnice na Starom Gradu. Radove ekshumacije i opločenja kosturnice financirao je Grad Požega. Na groblju je izvršen popravak dijela grobnica.
- Ad. 5. Na Groblju Krista Kralja uređene su staze i zelenilo.
- Ad.6.-9. Nisu izvođeni radovi na ostalim grobljima.

3. GRIJANJE STAMBENIH ZGRADA

POZ.	PLANIRANI RADOVI	II.REBALANS PLANA /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Izrada dokumentacije i provedba stručnog nadzora nad izvođenjem radova za povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja naselja Babin Vir	20.000,00	16.800,00
2.	Sanacija zajedničkog sustava grijanja naselja Babin Vir iz kotlovnice V.Nazora (kotlovnice) u svrhu povećanja energetske učinkovitosti	0,00	0,00
UKUPNO /kn/		20.000,00	16.800,00

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	20.000,00	16.800,00
UKUPNO /kn/		20.000,00	16.800,00

Ad.1. Zbog provedene obnove dijela višestambenih zgrada u Babinom viru noveliran je projekt povećanja energetske učinkovitosti sustava grijanja naselja Babin vir u Požegi iz kotlovnice V.Nazora.

4. SLUŽBA NAPLATE PARKIRANJA

POZ.	N A Z I V	II.REBALANS PLANA /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Modernizacija parkirnih aparata starijih od 10 godina	60.000,00	81.700,00
2.	Zamjena prometne signalizacije za parkirališne zone	10.000,00	8.980,43
UKUPNO /kn/		70.000,00	90.680,43

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	70.000,00	90.680,43
UKUPNO /kn/		70.000,00	90.680,43

Ad.1. Nabavljeni su novi parkirni automati za modernizaciju sustava.

Ad.2. Izvedeni su radovi zamjene prometne signalizacije u parkirališnim zonama.

5. TRŽNICA

POZ.	N A Z I V	II.REBALANS PLANA /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Unutrašnje i vanjsko uređenje gradske tržnice	40.000,00	33.915,45
2.	Provedba programa promidžbe gradske tržnice	20.000,00	4.293,68
UKUPNO /kn/		60.000,00	38.209,13

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	60.000,00	38.209,13
UKUPNO /kn/		60.000,00	38.209,13

Ad.1. Izvedena su nužna ličenja u prostoru tržnice.

Ad.2. Organiziranjem događaja na gradskoj tržnici provedena je promidžba rada tržnice uz podjelu edukativnih materijala.

6. OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA

POZ.	NAZIV	II.REBALANS PLANA /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	Sanacija i uređenje dvorišnih gospodarskih zgrada u Vukovarskoj 8	50.000,00	15.516,71
2.	Izrada projektne dokumentacije, revizija projekta, ishođenje građevinske dozvole i stručni nadzor građenja gospodarskog kruga tvrtke u Industrijskoj ulici u Požegi	100.000,00	65.800,00
3.	Radovi izgradnje gospodarskog kruga tvrtke u Industrijskoj ulici u Požegi	0,00	0,00
4.	Uklanjanje otpada s uređenjem građevinskog zemljišta u Industrijskoj ulici u Požegi	495.000,00	494.329,57
UKUPNO /kn/		645.000,00	575.646,28

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA			
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava	645.000,00	575.646,28
UKUPNO /kn/		645.000,00	575.646,28

- Ad.1. Uređen je dio dvorišnih prostorija poslovnog objekta u Vukovarskoj 8.
- Ad.2. Ishođena je građevinska dozvola za izgradnju poslovne zgrade i nadstrešnica u Industrijskoj ulici, izvršena revizija projekta, izvršene konzultantske usluge vezano za pripremu javne nabave te stručni nadzor na uređenju građevinskog zemljišta.
- Ad. 4. Izvršeni su radovi uklanjanja otpada i uređenja građevinskog zemljišta u Industrijskoj ulici.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2018.

POZ.	NAZIV	II.REBALANS PLANA /kn/	IZVRŠENJE PLANA /kn/
1.	GOSPODARENJE OTPADOM	1.050.000,00	791.253,14
2.	GROBLJA GRADA POŽEGE	385.000,00	406.312,68
3.	GRIJANJE STAMBENIH ZGRADA	20.000,00	16.800,00
4.	PARKING SLUŽBA	70.000,00	90.680,43
5.	TRŽNICA	60.000,00	38.209,13
6.	OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA	645.000,00	575.646,28
UKUPNO:		2.230.000,00	1.918.901,66

IZVORI FINANCIRANJA
IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2018. GODINE

R. BR.	IZVOR FINANCIRANJA	POZICIJA PLANA / II. REBALANS /kn/						POZICIJA PLANA / IZVRŠENJE /kn/							
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	UKUPNO	1.	2.	3.	4.	5.	6.	UKUPNO
1.	Komunalac Požega d.o.o. - iz vlastitih sredstava			20.000,00	70.000,00	60.000,00	645.000,00	795.000,00			16.800,00	90.680,43	38.209,13	575.646,28	721.335,84
2.	Komunalac Požega d.o.o. - grobjanska naknada	185.000,00						185.000,00		177.473,40					177.473,40
3.	Komunalac Požega d.o.o. - iz cijene usluga	897.000,00						897.000,00		745.053,14					745.053,14
4.	Grad Požega	0,00	200.000,00					200.000,00		228.839,28					228.839,28
5.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, EU fondovi	153.000,00						153.000,00		46.200,00					46.200,00
	UKUPNO	1.050.000,00	385.000,00	20.000,00	70.000,00	60.000,00	645.000,00	2.230.000,00	791.253,14	406.312,68	16.800,00	90.680,43	38.209,13	575.646,28	1.918.901,66
	SVEUKUPNO							2.230.000,00							1.918.901,66

Požega, 16.4.2019.god.

Direktor:

Anto Bekić, dipl.ing.stroj.

